

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

St. Oloffestraat 18
3210 Lutter
04901520326

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 16.10.08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: W. G. Gebeertstraat 112
Tandem

EIGENAAR: D. Maene

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Felix V. PVBA

Adres: Tenbaegensstraat 15 Buxelingen

BTW of IK: 488-879-309

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 25/7/2008 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek --eentreebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) C.B.E.

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortoplig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type GF 1P

Type van de aardelektrode: lus - barren - pennen - horizontale geleider Schema: TT dit Categorie

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 15 Ohm; RI tot 2-10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: N: 18 Ohm

BESCHRIJVING: _____

Laagspanningsinstallatie
die ééndraadschema en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/10/08 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 16.10.08
nr.:+ naam + handtekening _____ De directeur, _____